

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Venecia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	17/09/2026
Vereda / sector	EL VENTILADERO
Dirección del punto / sector	Vasquez Vargas Carlos Enrique
Latitud	5.963532296496531
Longitud	-75.73553574438849
Coordenadas formulario	-75.74_5.96

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	secretaria
Administrador del CCM:	Comandante de estacion
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	REGULAR
Foto rack de comunicaciones	
 6 may 2026 5:57:45 p.m. 5.96357016N 75.73555001W # 52-20 Calle 51a Venecia Antioquia CCM	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker	
 6 may 2026 5:57:08 p.m. 5.96357013N 75.73555034W # 52-20 Calle 51a Venecia Antioquia CCM	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
🔧 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
⚡ TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
🌊 CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
🔌 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



6 may 2026 5:57:57 p.m.
5.96357021N 75.73555006W
52-20 Calle 51a
Venecia
Antioquia
CCM

¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO

Foto toma 125 V



¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO

⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA

Existe planta eléctrica y transferencia: NO
¿Requiere mantenimiento? NO

🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe fibra óptica: SI
Estado fibra óptica: BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica? NO
ODF
Existe ODF: SI
Estado ODF: BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF? NO
INYECTOR POE
Existe inyector PoE: NO

¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	NO
¿Requiere patch panel?	SI
¿Requiere toma RJ45?	SI
Cantidad toma RJ45 (un):	24
Observaciones patch panel:	Se propone la intlaacion de 1 patch panel completo
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	SI
Cantidad organizador de cableado (un):	4
Observaciones organizador de cableado:	Se requiere de organizadores para el nuevo rack
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	SI
Estado convertidor monomodo:	BUENO
Foto convertidor monomodo 	
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
🐦 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
🔌 SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	SI
Cantidad servidor NVR (un):	1
Observaciones servidor NVR:	Se requiere de servidor nuevo
LICENCIAS	
Existen licencias:	SI

Foto licencias



6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



6 may 2026 5:10:18 p.m.
5.96352807N 75.73556368W
52-20 Calle 51a
Venecia
Antioquia
CCM

¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	NO
¿Requiere estación de trabajo?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones estación de trabajo:	El CCM no cuenta con estacion de trabajo estan operando desde el servidor
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
VENTANAS	
Existen ventanas:	SI
Estado ventanas:	BUENO
CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	

Código del ítem	SUM-OE03
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE MONITOR DE OPERADOR 27". INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS .
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Neserario para la estacion de trabajo
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE03 MONITOR 27-a2aebc248285463fbec6f16560b6ad08.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	SUM-OE06
Descripción de la actividad	Adquisición gabinete para equipos de red 42U, 6 ranuras superiores para ventiladores, puerta frontal doble y posterior con micro-perforaciones, barraje a tierra: cobre 1/8" X 1/2" hasta 6 conexiones, capacidad nominal 85 AMP. 4 ruedas
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	EL rack actual es muy pequeño para los equipos que se tienen instalados
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE06 RACK 42U-98665f7031e54d32886d3b396530d7f2.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE09
Descripción de la actividad	Instalación gabinete para equipos de red 42U, 6 ranuras superiores para ventiladores, puerta frontal doble y posterior con micro-perforaciones, barraje a tierra: cobre 1/8" X 1/2" hasta 6 conexiones
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de la instalaicon de un rack nuevo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE09 RACK 42U-8cd6240fc39545c38555d4fd3668d87e.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 4	
Código del ítem	INST-OE11
Descripción de la actividad	Instalacion de organizador de cableado en rack, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	4
Justificación	Se requiere los organizadores para organizar el cableado en el rack nuevo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE11 ORGANIZADOR-be6874f5a650411e949c10b3574aa0eb.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	El CCM requiere de mantenimiento completo, un rack nuevo, estacion de trabajo y organizadores, para que todos los elementos queden dentro de un mismo gabinete y no xpuesto al polvo como se encuentra actualmente

9. CONTROL DE APROBACIÓN