



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Contrato disponible	170_2026
Técnico responsable	Santiago Carvajal Castaño
Cédula del técnico	1035229268

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Puerto Berrío
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	14/08/2026
Vereda / sector	EL JARDÍN
Dirección del punto / sector	Via 62, Puerto Berrío, Antioquia
Latitud	6.48509537899572
Longitud	-74.40421718614398
Coordenadas formulario	-74.4_6.49

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	LPR PASO NIVEL



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE

Tipo de anclaje:	ESTRUCTURA
Dirección de referencia del anclaje	PASO NIVEL VIA NACIONAL ANTIOQUIA
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



05/17/2026
6°29'1.764"N 74°24'9.246"W
PUERTO BERRIO
DIAGNÓSTICO
PCN1 PASO NIVEL
CL 42 via nacional Antioquia
Santander
ANTIOQUIA
CONTRATO 170



Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



17 may 2026
6°29'11"N 74°24'15"W
Antioquia
PUERTO BERRIO
diagnóstico
contrato 170
PNC 1 paso nivel
calle 42
via nacional
Antioquia - Santander



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CAJA_50X50,ANDEN

Estado Anden:

BUENO

Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
 CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
 TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO
Requiere Transformador Reductor:	NO
 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	SI
Cantidad Coraza 3/4" (ml):	4
 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Requiere UPS:	NO
 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	BUENO
Requiere Baterías UPS:	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	

Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO
Requiere Switch:	NO
 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	SI
Tipo de Cámara requerida:	LPR
Cantidad de cámaras requeridas:	1
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
Cantidad Burbuja Domo PTZ (un):	0
 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
---	--

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION DE LICENCIA PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere licencia para visualizacion en VMS
Archivo APU adjunto	APU SUM LIC VMS-e88dce01ff734aababf61af4a15b8eef.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	Instalacion de licencia para VMS
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere instalacion de licencia para la visualizacion en VMS
Archivo APU adjunto	APU INST LICEN VMS (2-4H)-a8d426593c154c91b0d62d26ac7f2713.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Descripción de la actividad	ADQUISICION DE LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la adquisicion de licencia para lectura de placas
Archivo APU adjunto	APU SUM LICEN LPR-2f8de6e3b17b426f94c9d520e76c58e5.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 4	
Descripción de la actividad	INSTALACION DE LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS ALTA VELOCIDAD POR CÁMARA PARA VMS
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de licencia para lectura de placas
Archivo APU adjunto	APU INST LICEN LPR (2-4H)-59dda282f40f40e4aebc36136d794588.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere mantenienimtno preventivo con el cual tambien se hara la instalacion de los equipos necesarios

8. CONTROL DE APROBACIÓN