

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Buriticá
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	22/07/2026
Vereda / sector	SIARA
Dirección del punto / sector	Hospital San Antonio de Buritica
Latitud	6.720042
Longitud	-75.907258
Coordenadas formulario	-75.91_6.72

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	6.720042, -75.907258 ALCALDIA

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO

Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce
¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad cable 2x8+8 AWG (ml):	40
Observaciones cables:	Se requiere crear acometida electrica en el ccm ya que este es un cuarto nuevo en la alcaldía, se debe crear tableros electricos para la regulacion de la energia y facilitar las labores de mantenimiento.
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	2
Observaciones tablero breaker:	Se requiere la instalación de un tablero eléctrico Normal Y regulado para el CCM, la implementación de estos permitirá una distribución adecuada de las cargas eléctricas, la protección de los equipos mediante circuitos independientes.
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	40
Observaciones tubería:	Se requiere tubería EMT 3/4 para la instalación de tableros y acometida electrica en el CCM
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO

🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS	
	
¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	Se realizaron pruebas sobre la UPS 3KVA, donde esta pudo mantener conectados los equipos, la prueba duro aproximadamente 10 minutos.
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	SI
Tipo de protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones protección:	elemento de protección eléctrica requerido para salvaguardar los equipos de videovigilancia frente a sobretensiones transitorias generadas por descargas atmosféricas, maniobras eléctricas o perturbaciones en la red de alimentación
🔌 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	REGULAR

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Actualmente solo cuenta con un puerto libre, se requiere nueva PDU para ampliar la capacidad de conexión
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF

Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

NO

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:

NO

¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	NO
¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch 	
¿Requiere switch?	NO
Observaciones switch:	Switch de 24 puertos, cuenta con dos puertos ocupados
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	SI
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 **SERVIDOR NVR**

Existe servidor NVR:

SI

Estado servidor NVR:

BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?

NO

 **LICENCIAS**

Existen licencias:

NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ **MONITOR**

Existe monitor:

SI

Cantidad monitor existente (un):

1

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?	SI
Tipo de monitor requerido:	MONITOR_55
Cantidad monitor 55" (un):	1
Observaciones monitor:	Debido a que el monitor actual pertenece a la estacion de policia y el CMM va a ser trasladado a la alcaldia este monitor no puede ser reasignado, se proyecta nuevo monitor
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO
Foto estación de trabajo 	
¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO

Foto cable HDMI



¿Requiere cable HDMI?

NO

LUMINARIAS

Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias



RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:

NO

PUERTAS

Existen puertas:

SI

Estado puertas:

BUENO

Foto puertas



VENTANAS

Existen ventanas: SI
Estado ventanas: BUENO

Foto ventanas



CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: NO

CERRAMIENTO

Existe cerramiento: NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? SI

ACTIVIDAD EXTRA 1

Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE CIRCUITO ELECTRICO EN CABLE 2x8+8 AWG, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	40
Justificación	Se requiere circuito eléctrico para la acometida de los tableros regulado y normal.
Archivo APU adjunto	APU CIRCUITO 8 8-78ca8b800e2b4c5083cc277189ed327b.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE TABLERO NORMAL DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	APU de tablero eléctrico normal, necesario para independizar las redes eléctricas.
Archivo APU adjunto	APU- SUMINISTRO DE TABLERO NORMAL DE 8 CIRCUITOS-04113d4d12634de1ad8bf378176bcc6a.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE TABLERO REGULADO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	APU de tablero eléctrico normal, necesario para independizar las redes eléctricas.
Archivo APU adjunto	APU- SUMINISTRO DE TABLERO REGULADO DE 8 CIRCUITOS-9b7401ca9d254230ae8fb427ad3bd85c.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Observaciones generales del diagnóstico:	Durante la inspección realizada al sistema CCTV del municipio, se evidenció que la mayoría de los equipos e infraestructura, requieren de reubicación e instalación de componentes necesarios además de limpieza, revisión, ajuste y conservación de los componentes existentes para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

9. CONTROL DE APROBACIÓN