



# FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Municipio                    | Jardín                 |
| Departamento                 | Antioquia              |
| Fecha diagnóstico            | 23/08/2026             |
| Vereda / sector              | SERRANIAS              |
| Dirección del punto / sector | Hostal Mi Sueno Jardin |
| Latitud                      | 5.597273357212907      |
| Longitud                     | -75.82041708674018     |
| Coordenadas formulario       | -75.82_5.6             |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                   |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 1 Sector Guayaquil |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE                 |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)                | 14MTS                 |
| Tipo de servicio                    | TELEMATICA            |
| Dirección de referencia del anclaje | Carrera 7 con Calle 9 |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO             |
| Tipo tension                        | BAJA                  |
| Red secundaria                      | TB_FO                 |

|                                                                                                                                                                                                |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje:                                                                                                                                                      |  | BUENO |
|  <p>13 jul 2026 11:05:32 a.m.<br/>5°35'49.995"N 75°49'13.403"W<br/>Jardín<br/>sector guayac mirti sensor</p>  |  |       |
| Requiere Cambio de anclaje:                                                                                                                                                                    |  | NO    |
| GABINETE METÁLICO                                                                                                                                                                              |  |       |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                      |  | SI    |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                      |  | BUENO |
|  <p>13 jul 2026 11:26:25 a.m.<br/>5°35'49.933"N 75°49'13.697"W<br/>Jardín<br/>sector guayac mirti sensor</p> |  |       |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:                                                                                                                                                             |  | NO    |
| CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO                                                                                                                                                                  |  |       |
| Existe Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                             |  | SI    |
| Estado de las Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                      |  | BUENO |
| Requiere Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                           |  | NO    |
| INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA                                                                                                                                                                    |  |       |
| Existe Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                                            |  | SI    |

|                                                                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:                                                                                                                                            | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50:                                                                                                                                                                              | BUENO      |
|  <p>13 jul 2026 11:06:09 a.m.<br/>5°35'50.2"N 75°49'13.499"W<br/>Jardín<br/>sector guayac mirti sensor</p>     |            |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                                           | NO         |
| CORONA ANTIESCALATORIA                                                                                                                                                                          |            |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                                  | SI         |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                                  | BUENO      |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                                | NO         |
| BRAZO DE SOPORTE                                                                                                                                                                                |            |
| Existe Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                        | SI         |
| Estado Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                        | BUENO      |
|  <p>13 jul 2026 11:21:00 a.m.<br/>5°37'32.223"N 75°50'19.51"W<br/>Jardín<br/>sector guayac mirti sensor</p> |            |
| Requiere Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                      | NO         |

#### 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

## ⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Existen Cables: | SI    |
| Estado Cables:  | BUENO |

Foto Cables



13 jul 2026 11:19:26 a.m.  
5°35'50.708"N 75°49'12.892"W  
Jardín  
sector guayac mirti sensor

|                  |    |
|------------------|----|
| Requiere Cables: | NO |
|------------------|----|

### ⚡ TABLERO BREAKER

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Existe Tablero Breaker: | NO    |
| Existe Breaker:         | SI    |
| Estado Breaker:         | BUENO |
| Requiere Breaker:       | NO    |

### 🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |

Foto Transformador Reductor



13 jul 2026 11:20:21 a.m.  
5°35'50.667"N 75°49'13.2"W  
Jardín  
sector guayac mirti sensor

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Transformador Reductor: | NO                                                                                        |
|                                  |  TUBERÍA |
| Existe Tubería:                  | NO                                                                                        |
| Requiere Tubería:                | NO                                                                                        |
|                                  |  CORAZA  |
| Existe Coraza:                   | SI                                                                                        |
| Estado Coraza:                   | BUENO                                                                                     |

Foto Coraza



|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Coraza 3/4": | NO                                                                                      |
|                       |  UPS |
| Existe UPS:           | SI                                                                                      |
| Estado UPS:           | BUENO                                                                                   |

Foto UPS



|               |    |
|---------------|----|
| Requiere UPS: | NO |
|---------------|----|

| BATERÍAS UPS                                 |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Existen Baterías UPS:                        | NO                         |
| Requiere Baterías UPS:                       | NO                         |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)             |                            |
| Existe SPT:                                  | SI                         |
| Estado SPT:                                  | BUENO                      |
| Requiere SPT:                                | NO                         |
| PROTECCIÓN                                   |                            |
| Existe Protección:                           | NO                         |
| Requiere Protección:                         | SI                         |
| Tipo de Protección requerida:                | PROTECCION_ELECTRICA       |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1                          |
| Observaciones Protección:                    | El punto no cuenta con DPS |
| TOMA 125 V                                   |                            |
| Existe Toma 125 V:                           | SI                         |
| Estado Toma 125 V:                           | BUENO                      |

Foto Toma 125 V



| Requiere Toma 125 V:               | NO |
|------------------------------------|----|
| CANALETA PLÁSTICA                  |    |
| Existe Canaleta Plástica:          | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Fibra Óptica:           | SI    |
| Estado Fibra Óptica:           | BUENO |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Requiere Fibra Óptica: | NO             |
|                        | 🔌 INYECTOR POE |
| Existe Inyector PoE:   | SI             |
| Estado Inyector PoE:   | BUENO          |



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Requiere Inyector PoE: | NO            |
|                        | ⚡ PATCH CORD  |
| Existe Patch Cord:     | SI            |
| Estado Patch Cord:     | BUENO         |
| Requiere Patch Cord:   | NO            |
|                        | 🔌 PATCH PANEL |
| Existe Patch Panel:    | NO            |
| Requiere Patch Panel:  | NO            |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Requiere Toma RJ45:                   | NO    |
| 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO             |       |
| Existe Organizador de Cableado:       | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado:     | NO    |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO                |       |
| Existe Convertidor Monomodo:          | NO    |
| Requiere Convertidor Monomodo:        | NO    |
| 📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO |       |
| Existe Módulo Óptico:                 | SI    |
| Estado Módulo Óptico:                 | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico:               | NO    |
| 🔌 SWITCH                              |       |
| Existe Switch:                        | SI    |
| Estado Switch:                        | BUENO |



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Requiere Switch:                | NO    |
| 📷 CÁMARA                        |       |
| Existe Cámara:                  | SI    |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1     |
| CÁMARA EXISTENTE 1              |       |
| Tipo de cámara                  | MULTI |
| Estado de la cámara             | BUENO |



|                            |    |
|----------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?          | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| ENRUTADOR VPN              |    |
| Existe Enrutador VPN:      | NO |
| EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |
| Existe Equipo TX/RX:       | NO |
| Requiere Equipo TX/RX:     | NO |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                       |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                        |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Se debe instalar un DPS para proteger los equipos |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Estado de aprobación     | APROBADO                    |
| Fecha de aprobación      | 07/09/2026                  |
| Aprobado por             | JANIER_PIEDRAHITA           |
| Observaciones aprobación | Se aprueba DPS y correctivo |