



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO  
MANTENIMIENTO  
Proyecto Tasa de Seguridad**



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Municipio                    | Jericó                     |
| Departamento                 | Antioquia                  |
| Fecha diagnóstico            | 12/08/2026                 |
| Dirección del punto / sector | Calle 1, Jericó, Antioquia |
| Latitud                      | 5.7911823969117115         |
| Longitud                     | -75.77865599096846         |
| Coordenadas formulario       | -75.78_5.79                |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                  |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 8 Zona Industrial |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernacion de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE                  |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE           |
| Altura del poste (m)                | 12MTS                  |
| Tipo de servicio                    | TELEMATICA             |
| Dirección de referencia del anclaje | Calle 1 con Carrera 10 |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO              |
| Tipo tension                        | BAJA                   |
| Red secundaria                      | TB_FO                  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje:                                                                                                                                                                                            |  | BUENO   |
|  <p>12 jul 2026 3:59:01 p.m.<br/>5.7912878N 75.7787854W<br/># 10-45 Calle 1<br/>Jericó<br/>Antioquia<br/>ZONA INDUSTRIAL</p>                       |  |         |
| Requiere Cambio de anclaje:                                                                                                                                                                                                          |  | NO      |
| GABINETE METÁLICO                                                                                                                                                                                                                    |  |         |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                                                            |  | SI      |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                                                            |  | REGULAR |
|  <p>12 jul 2026 12:58:49 p.m.<br/>5.791289999999999N 75.77874166666668W<br/>12-53 Calle 1<br/>Jericó<br/>Antioquia<br/>PUNTO: ZONA INDUSTRIAL</p> |  |         |
| Requiere Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                                                          |  | No      |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:                                                                                                                                                                                                   |  | NO      |
| CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO                                                                                                                                                                                                        |  |         |
| Existe Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                                                                   |  | SI      |
| Estado de las Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                                                            |  | BUENO   |
| Requiere Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                                                                 |  | NO      |
| INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA                                                                                                                                                                                                          |  |         |

|                                                                                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Existe Infraestructura Subterránea:                                                            | NO                                                     |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                                                          | SI                                                     |
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:                                           | CAJA_50X50_PROY                                        |
| Observaciones Infraestructura Subterránea:                                                     | Se debe instalar caja de 50X50 para la puesta a tierra |
| CORONA ANTIESCALATORIA                                                                         |                                                        |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                 | NO                                                     |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                                                               | SI                                                     |
| BRAZO DE SOPORTE                                                                               |                                                        |
| Existe Brazo de Soporte:                                                                       | SI                                                     |
| Estado Brazo de Soporte:                                                                       | BUENO                                                  |
| <div></div> |                                                        |
| Requiere Brazo de Soporte:                                                                     | NO                                                     |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ACOMETIDA ELÉCTRICA |       |
| Existen Cables:     | SI    |
| Estado Cables:      | BUENO |

Foto Cables



12 jul 2026 1:06:20 p. m.  
5.7912666666666666N 75.77879166666666W  
# 10-45 Calle 1  
Jericó  
Antioquia  
PUNTO: ZONA INDUSTRIAL

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Requiere Cables:                 | NO    |
| ⚡ <b>TABLERO BREAKER</b>         |       |
| Existe Tablero Breaker:          | NO    |
| Existe Breaker:                  | SI    |
| Estado Breaker:                  | BUENO |
| Requiere Breaker:                | NO    |
| 💡 <b>TRANSFORMADOR REDUCTOR</b>  |       |
| Existe Transformador Reductor:   | NO    |
| Requiere Transformador Reductor: | SI    |
| 🔧 <b>TUBERÍA</b>                 |       |
| Existe Tubería:                  | NO    |
| Requiere Tubería:                | NO    |
| 💧 <b>CORAZA</b>                  |       |
| Existe Coraza:                   | NO    |
| Requiere Coraza 3/4":            | NO    |
| 🔋 <b>UPS</b>                     |       |
| Existe UPS:                      | SI    |
| Estado UPS:                      | BUENO |

Foto UPS



|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Requiere UPS:                                | NO                   |
| BATERÍAS UPS                                 |                      |
| Existen Baterías UPS:                        | NO                   |
| Requiere Baterías UPS:                       | NO                   |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)             |                      |
| Existe SPT:                                  | NO                   |
| Requiere SPT:                                | SI                   |
| PROTECCIÓN                                   |                      |
| Existe Protección:                           | NO                   |
| Requiere Protección:                         | SI                   |
| Tipo de Protección requerida:                | PROTECCION_ELECTRICA |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1                    |
| TOMA 125 V                                   |                      |
| Existe Toma 125 V:                           | SI                   |
| Estado Toma 125 V:                           | BUENO                |
| Requiere Toma 125 V:                         | NO                   |
| CANALETA PLÁSTICA                            |                      |
| Existe Canaleta Plástica:                    | NO                   |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45:           | NO                   |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |       |
| Existe Fibra Óptica:           | SI    |
| Estado Fibra Óptica:           | BUENO |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Requiere Fibra Óptica:            | NO    |
| 🔗 INYECTOR POE                    |       |
| Existe Inyector PoE:              | NO    |
| Requiere Inyector PoE:            | NO    |
| ⚡ PATCH CORD                      |       |
| Existe Patch Cord:                | NO    |
| Requiere Patch Cord:              | NO    |
| 🔌 PATCH PANEL                     |       |
| Existe Patch Panel:               | NO    |
| Requiere Patch Panel:             | NO    |
| Requiere Toma RJ45:               | NO    |
| 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO         |       |
| Existe Organizador de Cableado:   | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado: | NO    |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO            |       |
| Existe Convertidor Monomodo:      | SI    |
| Estado Convertidor Monomodo:      | BUENO |



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Requiere Convertidor Monomodo:       | NO    |
| MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO |       |
| Existe Módulo Óptico:                | NO    |
| Requiere Módulo Óptico:              | NO    |
| SWITCH                               |       |
| Existe Switch:                       | NO    |
| Requiere Switch:                     | NO    |
| CÁMARA                               |       |
| Existe Cámara:                       | SI    |
| Cantidad de cámaras existentes:      | 1     |
| CÁMARA EXISTENTE 1                   |       |
| Tipo de cámara                       | PTZ   |
| Estado de la cámara                  | BUENO |



|                              |    |
|------------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?            | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ:   | NO |
| 🌐 ENRUTADOR VPN              |    |
| Existe Enrutador VPN:        | NO |
| 📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |
| Existe Equipo TX/RX:         | NO |
| Requiere Equipo TX/RX:       | NO |

## 6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

| 🔧 ACTIVIDAD EXTRA                                             |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                            |
| ACTIVIDAD EXTRA 1                                             |                                                               |
| Código del ítem                                               | OE08                                                          |
| Descripción de la actividad                                   | INST-OE08 Instalación gabinetes de poste/fachada              |
| Unidad                                                        | UN                                                            |
| Cantidad                                                      | 1                                                             |
| Justificación                                                 | Se requiere instalar un gabinete nuevo para cambiar el actual |
| Archivo APU adjunto                                           | APU INST-OE08 GABINETE-379a6363eeab46558d6f5d8770aa067b.xlsx  |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                               |
| ACTIVIDAD EXTRA 2                                             |                                                               |
| Código del ítem                                               | OE05                                                          |
| Descripción de la actividad                                   | SUM-OE05 Adquisición gabinetes de poste/fachada               |
| Unidad                                                        | UN                                                            |
| Cantidad                                                      | 1                                                             |
| Justificación                                                 | Se requiere realizar el cambio del gabinete actual            |
| Archivo APU adjunto                                           | APU SUM-OE05 GABINETE.xlsx                                    |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                               |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Estado general de funcionamiento     | FUNCIONANDO |
| Requiere mantenimiento:              | SI          |
| Seleccione el tipo de mantenimiento: | CORRECTIVO  |

|                                                                                       |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico |                                                          |
|                                                                                       | Ser equiere instalar transformador, DPS y gabinete nuevo |

8. CONTROL DE APROBACIÓN