

Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Contrato disponible	170_2026
Técnico responsable	Santiago Carvajal Castaño
Cédula del técnico	1035229268

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Maceo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	13/08/2026
Vereda / sector	SAN LUCAS
Dirección del punto / sector	Empresa Social Del Estado Hospital Marco A. Cardona
Latitud	6.556156822584278
Longitud	-74.7882282566644
Coordenadas formulario	-74.79_6.56

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV HOSPITAL



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion
¿Requiere actualización de conexión?	SI
Seleccione el medio de comunicación a actualizar para	FO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Hospital Marco Cardona
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO

GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

MALO



Requiere Gabinete Metálico:

NO

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

El gabinete requerido es para tipo exterior

CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50,ANDEN
Estado Anden:	BUENO
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
 CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	NO
Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	30
 TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI
 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Requiere UPS:	NO
 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	BUENO
Requiere Baterías UPS:	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	NO
 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	MALO

Requiere Toma 125 V:	NO
 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	NO
Requiere Fibra Óptica:	SI
 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO
Requiere Inyector PoE:	NO
 PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	SI
 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	SI
Tipo de Switch requerido:	SW_8P_IND
Cantidad Switch (un):	1
 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	BUENO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	Suministro de gabinete para exteriores
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Es necesario tipo exterior para poder instalar los equipos e integrar la fibra
Archivo APU adjunto	APU SUMI GABINETE-346fd97de4b548a09a894ab3becfc852.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	Instalacion de acometida concentrica 2*8+8
Unidad	ML
Cantidad	30
Justificación	Es necesaria la acometida concentrica para el nuevo gabinete propuesto
Archivo APU adjunto	APU INST CONCENTRICO (2A4H)-a86a75f13c994239b9c933bd1654fe21.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI

Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Es requerido el mantenimiento correctivo para la instalacion de los equipos en el nuevo gabinete y la integracion a fibra

8. CONTROL DE APROBACIÓN